



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 - Centro  
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062

OBRA: Contratação de empresa de engenharia especializada para Implementação de Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiáçu, com execução de Galerias, Drenagens, Contêntes, Praças, Revitalização de pavimentações asfálticas, ciclovias, calçadas, iluminação e sinalização, ao longo do leito do Rio Indaiáçu, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da Rua Maria Inês, Estrada do Trinta, Bairro Village do Poeta, Casimiro de Abreu - RJ

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

#### ITEM 1 – URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA CICLOVIA E FAIXA DE PEDESTRES, LOCALIZADA NA RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	1ª Med.		2ª Med.		3ª Med.		4ª Med.		5ª Med.		6ª Med.	
				%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO E PROJETOS	2,1681%	R\$ 73.346,37	2,1681%	R\$ 73.346,37										
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	2,7844%	R\$ 94.194,54	2,7844%	R\$ 94.194,54										
3.0	EQUIPAMENTOS	0,0912%	R\$ 3.086,70							0,0228%	R\$ 771,68			0,0228%	R\$ 771,68
4.0	DEMOLIÇÕES	5,8860%	R\$ 199.118,90	1,7658%	R\$ 59.735,67			1,1772%	R\$ 39.823,78	0,5886%	R\$ 19.911,89			1,1772%	R\$ 39.823,78
5.0	FUNDAÇÕES	1,3237%	R\$ 44.778,71			0,3309%	R\$ 11.194,68	0,3309%	R\$ 11.194,68	0,2647%	R\$ 8.955,74	0,1324%	R\$ 4.477,87	0,2647%	R\$ 8.955,74
6.0	ESTRUTURA	23,2106%	R\$ 785.194,01	2,3211%	R\$ 78.519,40	5,8027%	R\$ 196.298,50	4,6421%	R\$ 157.038,80			3,4816%	R\$ 117.779,10	3,4816%	R\$ 117.779,10
7.0	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	0,9253%	R\$ 31.301,39	0,0463%	R\$ 1.565,07	0,2776%	R\$ 9.390,42			0,3239%	R\$ 10.955,49			0,1388%	R\$ 4.695,21
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	4,0594%	R\$ 137.325,25			1,0149%	R\$ 34.331,31	1,2178%	R\$ 41.197,58	0,6089%	R\$ 20.598,79			0,6089%	R\$ 20.598,79
9.0	BASES, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS DE PISO	37,6132%	R\$ 1.272.420,54							5,6420%	R\$ 190.863,08	3,7613%	R\$ 127.242,05	5,6420%	R\$ 190.863,08
10.0	PINTURA E ACABAMENTOS	0,3872%	R\$ 13.099,02					0,0387%	R\$ 1.309,90	0,0387%	R\$ 1.309,90	0,0387%	R\$ 1.309,90	0,0774%	R\$ 2.619,80
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,3598%	R\$ 384.291,85			1,7040%	R\$ 57.643,78	1,7040%	R\$ 57.643,78	1,7040%	R\$ 57.643,78	1,7040%	R\$ 57.643,78	1,1360%	R\$ 38.429,19
12.0	JARDINS E MOBILIÁRIOS	4,4562%	R\$ 150.749,45												
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,0106%	R\$ 359,86												
14.0	SERVIÇOS FINAIS	0,9623%	R\$ 32.553,33												
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,7619%	R\$ 161.091,00	0,4543%	R\$ 15.368,08	0,4567%	R\$ 15.448,63	0,4557%	R\$ 15.416,41	0,4595%	R\$ 15.545,28	0,4557%	R\$ 15.416,41	0,6276%	R\$ 21.231,79
SUB TOTAL:			3.382.910,92		322.729,13		324.307,31		323.624,92		326.555,62		323.869,11		445.768,16
BDI (20%):			676.582,18		77.454,99		77.833,76		77.669,98		78.373,35		77.728,59		106.984,36
TOTAL:			4.059.493,10	9,5400%	400.184,12	9,5866%	402.141,07	9,5665%	401.294,90	9,6531%	404.928,97	9,5737%	401.597,70	13,1771%	552.752,52
ACUMULADO:				9,5400%	400.184,12	19,1266%	802.325,19	28,6931%	1.203.620,10	38,3462%	1.608.549,07	47,9198%	2.010.146,77	61,0969%	2.562.899,29

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	7ª Med.		8ª Med.		9ª Med.		10ª Med.		Aceite Provisório	Aceite Definitivo
				%	210 dias	%	240 dias	%	270 dias	%	300 dias	30 dias	60 dias
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO E PROJETOS	2,1681%	R\$ 73.346,37										
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	2,7844%	R\$ 94.194,54										
3.0	EQUIPAMENTOS	0,0912%	R\$ 3.086,70	0,0228%	R\$ 771,68	0,0228%	R\$ 771,68						
4.0	DEMOLIÇÕES	5,8860%	R\$ 199.118,90	1,1772%	R\$ 39.823,78								
5.0	FUNDAÇÕES	1,3237%	R\$ 44.778,71										
6.0	ESTRUTURA	23,2106%	R\$ 785.194,01	3,4816%	R\$ 117.779,10								
7.0	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	0,9253%	R\$ 31.301,39			0,1388%	R\$ 4.695,21						
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	4,0594%	R\$ 137.325,25			0,6089%	R\$ 20.598,79						
9.0	BASES, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS DE PISO	37,6132%	R\$ 1.272.420,54	5,6420%	R\$ 190.863,08	5,6420%	R\$ 190.863,08	5,6420%	R\$ 190.863,08	5,64198%	R\$ 190.863,08		
10.0	PINTURA E ACABAMENTOS	0,3872%	R\$ 13.099,02	0,0387%	R\$ 1.309,90	0,0387%	R\$ 1.309,90	0,0387%	R\$ 1.309,90	0,07744%	R\$ 2.619,80		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,3598%	R\$ 384.291,85	1,1360%	R\$ 38.429,19	2,2720%	R\$ 76.858,37	0,0000%					
12.0	JARDINS E MOBILIÁRIOS	4,4562%	R\$ 150.749,45			0,8912%	R\$ 30.149,89	1,7825%	R\$ 60.299,78	1,78248%	R\$ 60.299,78		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,0106%	R\$ 359,86			0,0053%	R\$ 179,93	0,0053%	R\$ 179,93				
14.0	SERVIÇOS FINAIS	0,9623%	R\$ 32.553,33							0,96229%	R\$ 32.553,33		
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,7619%	R\$ 161.091,00	0,5748%	R\$ 19.443,68	0,4810%	R\$ 16.270,19	0,3733%	R\$ 12.629,53	0,42333%	R\$ 14.320,99		
SUB TOTAL:			3.382.910,92		408.420,41		341.697,04		265.282,23		300.656,98		
BDI (24%):			811.898,62		98.020,90		82.007,29		63.667,73		72.157,68		
TOTAL:			4.194.809,54	12,0730%	506.441,31	10,1007%	423.704,32	7,8418%	328.949,96	8,8875%	372.814,66		
ACUMULADO:				73,1699%	3.069.340,59	83,2706%	3.493.044,92	91,1124%	3.821.994,88	100,0000%	4.194.809,54		