



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL.

LOCAL: PRÉDIO SITUADO NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL, AS MARGENS DA BR-101 – CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 180 (CENTO E OITENTA) dias

| Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1ª. MED. | % | 2ª. MED. | % | 3ª. MED. | % | 4ª. MED. | % | 5ª. MED. | % | 6ª. MED. | % | ACEITE PROVISÓRIO 30 DIAS | ACEITE DEFINITIVO 30 DIAS |
|------|---|----------------|---------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | | | |
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 14.026,42 | 3,68% | 14.026,42 | 3,68% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | |
| 2.0 | FUNDAÇÃO E DEMOLIÇÕES | R\$ 50.167,96 | 13,15% | 25.083,98 | 6,57% | 25.083,98 | 6,58% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | |
| 3.0 | ESTRUTURA | R\$ 22.328,75 | 5,86% | | 0,00% | | 0,00% | 22.328,75 | 5,86% | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| 4.0 | PISO / CONTRA PISO / ALVENARIA / PINTURAS / REVESTIMENTOS | R\$ 150.770,88 | 39,52% | 5.585,48 | 1,46% | 5.585,48 | 1,46% | 3.835,59 | 1,01% | 35.482,64 | 9,30% | 35.482,64 | 9,31% | 64.799,05 | 16,98% | | |
| 5.0 | ESQUADRIAS | R\$ 28.103,44 | 7,37% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 14.051,72 | 3,69% | 14.051,72 | 3,68% | | |
| 6.0 | COBERTURA | R\$ 21.668,07 | 5,68% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 17.999,84 | 4,72% | 3.668,23 | 0,96% | | |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS | R\$ 76.258,61 | 19,98% | | 0,00% | 21.133,53 | 5,54% | 30.427,92 | 7,97% | 19.186,00 | 5,03% | | 0,00% | | 1,44% | | |
| 8.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 18.166,00 | 4,76% | 1.037,54 | 0,27% | 2.499,47 | 0,65% | 2.770,55 | 0,73% | 3.872,64 | 1,01% | 3.240,11 | 0,85% | 4.745,69 | 1,25% | | |
| | SUB-TOTAL(R\$) | R\$ 381.490,13 | | R\$ 45.733,42 | | R\$ 54.302,46 | | R\$ 59.362,81 | | R\$ 58.541,28 | | R\$ 70.774,31 | | R\$ 87.264,69 | | | |
| | BDI(R\$) | R\$ 110.632,13 | | R\$ 13.262,69 | | R\$ 15.747,71 | | R\$ 17.215,21 | | R\$ 16.976,97 | | R\$ 20.524,54 | | R\$ 26.905,01 | | | |
| | TOTAL(R\$) | R\$ 492.122,26 | 100,00% | R\$ 58.996,11 | 11,98% | R\$ 70.050,17 | 14,23% | R\$ 76.578,02 | 15,57% | R\$ 75.518,25 | 15,34% | R\$ 91.298,85 | 18,57% | R\$ 114.169,70 | 24,31% | | |
| | ACUMULADO(R\$) | R\$ 492.122,26 | 100,00% | R\$ 58.996,11 | 11,98% | R\$ 129.046,28 | 26,21% | R\$ 205.624,30 | 41,78% | R\$ 281.142,55 | 57,12% | R\$ 372.441,40 | 75,69% | R\$ 486.611,10 | 100,00% | | |