



## MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU

**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEMOSPT

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

**OBRA:** DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA "O" DO LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE E DA RUA NILO PEÇANHA DO LOTEAMENTO JARDIM MIRAMAR

**LOCAL DA OBRA:** BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ.

#### ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	8.593,51	0,87	8.593,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	24.019,02	2,42	24.019,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	56.157,10	5,66	28.078,55	50,00	14.039,27	25,00	14.039,27	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	67.427,12	6,80	33.713,56	50,00	16.856,78	25,00	16.856,78	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.0	BASES E PAVIMENTOS	788.005,38	79,48	78.800,54	10,00	157.601,08	20,00	157.601,08	20,00	197.001,35	25,00	197.001,35	25,00	
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.210,11	4,76	8.658,33	18,34	9.423,14	19,96	9.423,14	19,96	9.852,75	20,87	9.852,75	20,87	
	TOTAL(R\$)	991.412,24	100,00	181.863,51	18,34	197.920,28	19,96	197.920,27	19,96	206.854,11	20,86	206.854,10	20,86	
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	991.412,24	100,00	181.863,51	18,34	379.783,78	38,31	577.704,05	58,27	784.558,16	79,14	991.412,24	100,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]